











未就学児が日常的に集団で移動する経路
(おさんぽルート) の交通安全対策(工事分のみ)



⑳		町道287号線	
対策前		危険内容	
		開渠水路があり危険である	
対策後		対策の実施状況	実施済
		対応機関	町
		対策	



㉑		町道258号線	
対策前		危険内容	
		開渠水路があり危険である	
対策後		対策の実施状況	実施済
		対応機関	町
		対策	

②③	町道116号線と町道339号線の交差点	
対策前		危険内容
		車両、歩行者の交通量が多い
対策後		対策の実施状況
		実施済
		対応機関
		町
対策	横断歩道停止線前にカラー舗装を実施	



②④	町道258号線	
対策前		危険内容
		車両、歩行者の交通量が多い
対策後		対策の実施状況
		実施済
		対応機関
		町
対策	横断歩道停止線前にカラー舗装を実施	


②⑤		町道339号線(岩松院入口交差点)	
対策前		危険内容	
		歩行者だまりが狭く危険である	
対策後		対策の実施状況	実施済
		対応機関	町
対策		キングポストを移動させ、歩行者だまりを広くする	

②⑥		町道586号線(中松中央交差点)	
対策前		危険内容	
		歩行者だまりがない箇所があり危険である	
対策後		対策の実施状況	実施済
		対応機関	町
対策		ラバーポールを設置する	



②⑦		町道585号線	
対策前		危険内容	
		水力発電所の柵が低く危険	
対策後		対策の実施状況	実施済
		対応機関	町
対策		柵の高さを高くする	

②⑧		町道2号線	
対策前		危険内容	
		ブロックが崩れそうで通学時に危険	
対策後		対策の実施状況	実施済
		対応機関	町
対策		所有者に連絡をし、改善していただく	

②9	町道696号線	
対策前		危険内容
		交通量が多く、通学の際に危険である ブロックが崩れそうで通学時に危険
対策後		対策の実施状況
		一部実施済
		対応機関
		町
対策	横断歩道停止線前にカラー舗装を実施 所有者に連絡をし、改善していただく	


③0	(一) 中野小布施線	
対策前		危険内容
		交通量が多く、通学の際に危険である
対策後	/	対策の実施状況
		一部実施済
		対応機関
		須坂建設事務所
対策	歩道の拡幅・設置をする	

③①		町道339号線(岩松院入口交差点)	
対策前		危険内容	
		交通量が多い 歩行者だまりが狭く危険である	
対策後		対策の 実施状況	実施済
		対応機関	町
対策	キングポストを移動させ、歩行者だまりを広くする		



③②		町道586号線(中松中央交差点)	
対策前		危険内容	
		交通量が多い 歩行者だまりがない箇所があり 危険である	
対策後		対策の 実施状況	実施済
		対応機関	町
対策	ラバーポールを設置する		



③③	町道105号線と町道696号線の交差点	
対策前		危険内容
		交通量が多い 見通しが悪く危険である
対策後		対策の 実施状況
		実施済
		対応機関
		町
対策	横断歩道停止線前にカラー舗装を実施	

③④	町道116号線と町道339号線の交差点	
対策前		危険内容
		交通量が多い 見通しが悪く危険である
対策後		対策の 実施状況
		実施済
		対応機関
		町
対策	横断歩道停止線前にカラー舗装を実施	

③⑤	(一) 中野小布施線 (岩松院入口交差点)	
対策前		危険内容
		交通量が多い 歩行者だまりが狭く園児が危険である
対策後	/	対策の実施状況
		対策中
		対応機関
		須坂建設事務所
対策	車止めポストを増設し、歩行者だまりを広くする	

③⑥	(一) 中野小布施線 (中松中央交差点)	
対策前		危険内容
		交通量が多い 歩行者だまりがない箇所があり危険である
対策後		対策の実施状況
		実施済
		対応機関
		須坂建設事務所
対策	ラバーポールを設置・白線の引き直しを行う	

③7	(国) 403号 松川橋北交差点	
対策前		危険内容
		交通量が多い 園児がお散歩時に全員渡れない
対策後		対策の実施状況
		実施済
		対応機関
		須坂建設事務所
対策	キングポストの設置、縁石を高いものに交換	

③8	町道116号線と町道339号線の交差点	
対策前		危険内容
		交通量が多い 見通しが悪く危険である
対策後		対策の実施状況
		実施済
		対応機関
		須坂警察署
対策	横断歩道標識のサンフラ化、標示の修繕	

③⑨	町道105号線と町道696号線の交差点	
対策前		危険内容
		交通量が多い 見通しが悪く危険である
対策後		対策の 実施状況
		実施済
		対応機関
		須坂警察署
対策	横断歩道標識のサンフラ化	

④⑩	(一) 中野小布施線 中松中央交差点	
対策前		危険内容
		交通量が多い 歩行者だまりがない箇所があり 危険である
対策後		対策の 実施状況
		実施済
		対応機関
		須坂警察署
対策	横断歩道の標示補修、信号秒数調整の検討	