

令和6年10月31日

小布施町役場 建設水道課 上下水道係

質疑回答書

件名	令和6年度 小布施町水道事業 中松庄送ポンプ場配管更新工事
----	-------------------------------

	質問	回答
1	代価表の雑材料消耗品の内訳がないので、積算できません。内訳の内容、数量を提示願います。	雑材料消耗品はボルト、ナット、パッキン類および、溶接作業に伴う雑材料、工具損料を含みます。詳細は現場を確認のうえ、積算してください。
2	代価表の交換作業費の内訳がないので、積算できません。内訳の内容、数量を提示願います。	交換作業内容は、以下のとおりです。 ・配管接続労務について、稼働中のポンプに接続の配管が対象となるため、夜間作業となります。 ・配管接続について、現場合わせが必要となるため溶接作業を要します。 以上の内容を加味したうえで、積算してください。
3	代価表の試運転調整費の内訳がないので、積算できません。内訳の内容、数量を提示願います。	試運転調整内容は、以下のとおりです。 ・交換作業完了後にポンプを稼働させ、漏水や接続不備がないことを確認します。 ・接続の合わせに溶接作業を要するので、仕上げ後カラーチェックを行い不良がないことを確認します。 以上の内容を加味したうえで、積算してください。
4	経費が、諸経費となっていますが、厚生労働省 積算基準の、共通仮設費・現場管理費・一般管理費積算に準拠した計算方法による、パーセントで算定・計算されているのでしょうか。そうでない、独自のパーセントによるならば、その値を提示願います。	諸経費は、機器費、交換作業費、試運転調整費の合計の25パーセントで積算してください。

